

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ОПШТИНСКА УПРАВА БОЈНИК  
ул. Трг слободе бр. 2-4, 16205  
Бојник Број: 404-43/17  
Датум:11.01.2018.  
Б О Ј Н И К

На основу члана 115 Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр.124/12, 14/15 и 68/15) и на основу члана 6. Уговора бр. 404-43/17 од 22.11.2017. године доносим следећу:

### **ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА ЈН 404-43/17**

У отвореном поступку јавне набавке радова за реконструкцију саобраћајница у оквиру постојеће регулације пута на територији општине Бојник, ЈН бр. 404-43/17, врши се измена уговора са извођачем радова : „Д.О.О. Водоградња“ Пуковац.

Предмет јавне набавке је извођење радова за реконструкцију саобраћајница у оквиру постојеће регулације пута на територији општине Бојник и то:

1. Доње Коњувце - Дубрава, дужина пута L= 700 m, ширина асфалтног коловоза b= 3,0 m, банкина b= 1m.
2. Црквица-Граница – 3 фаза радова, Дужина пута L= 750 m, ширина асфалтног коловоза b= 3,0 m, банкина b= 1m
3. Тротоари у ул. 9. Југовића у Бојнику (део од улице Раданска), дужина L=70 m, ширина b=1,5 m)

Ознака из општег речника набавке повезана са јавном набавком  
45233123 – радови на изградњи споредних путева

Врста поступка јавне набавке:  
Отворени поступак

Вредност уговора без ПДВ-а: 10.895.037,50 динара  
Вредност уговора са ПДВ-ом: 13.074.045,00 динара

Првобитни рок извођења радова на основу Уговора 404-43/17 од 22.11.2017. год. закључен је на 30 календарских дана дана од дана увођења у посао.  
Измена рока за извођење уговора је 90 календарских дана од дана увођења у посао.

### **Образложење**

Наручилац је у отвореном поступку јавне набавке радова за реконструкцију саобраћајница у оквиру постојеће регулације пута на територији општине Бојник, ЈН бр. 404-43/17, закључио Уговора са извођачем радова : „Д.О.О. Водоградња“ Пуковац.

Током извођења уговорених радова појавила се потреба за продужењем рока за извођењем предметних радова. Наиме, извођач радова је упутио Захтев надзорном

органу за продужење рока за извођење радова за 90 (деведесет ) календарских дана, што би укупно износило 120 календарских дана. Разлог за продужење рока је отежани услови за радове, зимски период, расквашен терен. Надзорни орган је мишљења да је Захтев оправдан и даје предлог наручиоцу за прихватања наведеног захтева.

Основ за измену уговора на основу конкурне документације 404-43/17 од 17.10.2017. и члан 6. Уговора 404-43/17 од 22.11.2017. год. Којим је предвиђена могућносту за продужење рока за извођење радова ако наступе околности на које извођач није могао да утиче.

Наручиоц је делимично прохватио предлог надзорног органа и донео одлуку о продужењу рока за извођење радова за 60 календарских дана, што укупно износи 90 календарских дана од дана увођења у посао од стране надзорног органа.

ОДЛУКУ ОБЈАВИТИ на Порталу јавних набавки у року од 3 (три) дана од дана доношења.



Начелник  
Небојша Станковић

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "N. Stankovic", written over the printed name.